Projekt Beweger

ENTWURF Roadmap

	Verant-wortlich	2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Schulferien Oberglatt																																									
Aufstockung Bachtel																																									
GR Beschluss über Projektierungskredit (kleiner 200 k)	GR																																								
Projektieurng Vorprojekt	Planer																																								
Vorbereitung / Vorlauf GV (Abgabe Unterlagen am 23.08.22)																																									
Baukredit (kleiner 3 Mio.)	GV (Dez. 22)																																								
Projektierung Bauprojekt bis Baubewilligung	Planer																																								
Projektierung Ausschreibung und Ausführungsplanung	Planer																																								
Realisierung	Unternehmer																																								
Inbetriebnahme Sommer 2024	Bauherr																																								
Neubau Standort Erlenstrasse																																									
Raumprogramm / Bestellung (Werke und Schule) formulieren (April)	PG																																								
Machbarkeitsstudie erstellen (Mai, Juni)	Planer																																								
Vorbereitung / Vorlauf GV (Abgabe Unterlagen am 23.08.22)	PG																																								
Kredit Auswahlvefahren (SIA Phasen 22)	GV (Dez. 22)																																								
Vorbereitung Wettbewerb Erlenstrasse	PG																																								
Präqualifikation	Planer / GP																																								
Wettbewerbsphase	Planer / PG																																								
Vorlauf GV Projektierungskredit Erlenstrasse (SIA Phase 31)	PG																																								
GV Projektierungskredit Erlenstrasse (SIA Phase 31)	GV Juni 2024																																								
Vorprojekt Erlenstrasse	Planer																																								
Vorlauf Urnenabstimmung Baukredit Erlenstrasse (auf Basis KS +/- 15%)	PG																																								
Urnenabstimmung Baukredit Erlenstrasse (Mai 2025 / auf Basis KS +/-15%)	Urne Mai 2025																																								
Bauprojekt / Bewilligungsverfahren	Planer																																								
Ausschreibung und Ausführungsplanung	Planer																																								
Realisierung Erlenstrasse	Unternehmer																																								
Inbetriebnahme Erlenstrasse 2028	Bauherr																																								
Neubau Standort Hofstetterstrasse																																									
Zwischenphase Raumprogramm anpassen / MBS aktualisieren	PG / Planer																																								
Vorbereitung Wettbewerb Hofstetterstrasse	PG																																								
Präqualifikation	Planer / GP																																								
Wettbewerbsphase	Planer / PG																																								
Vorlauf GV Projektierungskredit Hofstetterstrasse (SIA Phase 31)	PG																																								
GV Projektierungskredit Erlenstrasse (SIA Phase 31)	GV März 2026																																								
Vorprojekt Hofstetterstrasse	Planer																																								
Vorlauf Urnenabstimmung Baukredit Hofstetterstrasse (auf Basis KS +/- 15%)	PG																																								
Urnenabstimmung Baukredit Erlenstrasse (auf Basis KS +/-15%)	Urne 06.06.27																																								
Bauprojekt / Bewilligungsverfahren	Planer																																								
Ausschreibung und Ausführungsplanung	Planer																																								
Realisierung Hofstetterstrasse	Unternehmer																																								
Inbetriebnahme Hofstetterstrasse Sommer 2031	Bauherr																																								

Farblegende:

- Planungskredit / Wettbewerbskredit
- Projektierungskredit
- Realisierungskredit (Baukredit auf Basis KS Vorprojekt)
- Vorbereitung / Durchführung
- Projektierung
- Realsierung

ProjektBeweger GmbH
Wiesenstrasse 14
8008 Zürich
T +41 44 503 53 80
www.projektbeweger.ch